

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางมัจฉรินทร์ ถึงที่นายนายจำลอง สร้างโคก	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๑๗,๖๐๐	๑๑๗,๖๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายวิทยา สมประสงค์ ถึงนาขาม	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านางพวงพะยอม กาพะไซ ถึงบ้านนางนงนุช ประกอบสุข	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายบัญชา บัวหอม ถึงสี่แยกบ้านดอนม่วง	เทศบัญญัติ ๖๘	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๓,๕๐๐ (ผูกพัน)	๕๐๐	√			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากแยกภูหมู ถึงทางไปภูโล้น	เทศบัญญัติ ๖๘	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ธ.ค. ๖๗
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากนางจรัญญา แดงอาจ ถึงนายมนตรี มุกอวัตร	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากที่นายนายเพชร สมชาติ ถึงที่นายนายหมื่น จันดี	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๓๔๙,๗๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๒๐๐		√		ธ.ค. ๖๗
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางตี๋ ผ่านเมือง ถึงโคกดอนม่วง	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๑๕๓,๐๐๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	√			
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากห้วยขี้เขียง ถึงกรมทางหลวง	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑,๐๐๐	√			
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากถนนชยางกูร ถึงบ้านนางอินทวา บุญขาว	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๔๓๑,๐๐๐	๐	๔๓๑,๐๐๐	√			
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายวิทยา สมประสงค์ ถึงนาหว่า	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐	√			
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายอินแปลง กลุณพันธ์ ถึงห้วยเขื่อง	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	√			
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	√			
๑๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ -จากบ้านนายสุจิตร์ เพชรสังหาร ถึงแยกฟาร์มไก่ -จากบ้านนายสมดี ไชยกลม ถึงห้วยโป่งคอม	เทศบาลัญญูติ ๖๘	๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	√			

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายไปลำเซบาย	เทศบาลฯ ๖๘	๒๑๐,๕๐๐	๐	๒๑๐,๕๐๐	√			
๑๖	ปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านกุดดมะฮง หมู่ที่ ๖	เทศบาลฯ ๖๘	๒๒๑,๕๐๐	๒๒๑,๐๐๐ (ผูกพัน)	๕๐๐	√			
๑๗	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕	เทศบาลฯ ๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	√			
๑๘	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางบัวลอย วรโยธา ถึงถนน ทล.๒๐๔๗	เทศบาลฯ ๖๘	๙๔,๘๐๐	๐	๙๔,๘๐๐	√			
๑๙	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสังัด บุญแหลม ถึงนายไพฑูรย์ สุขสนิท	เทศบาลฯ ๖๘	๔๓๗,๐๐๐	๐	๔๓๗,๐๐๐	√			
๒๐	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ จากถนนชยางกูร ถึงบ้านนางสุภาณี นิลธิรักษ์	เทศบาลฯ ๖๘	๔๓๗,๐๐๐	๐	๔๓๗,๐๐๐	√			
๒๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ จากสี่แยกศาลา ถึงบ้านนายอุทัย เทพช่วย	เทศบาลฯ ๖๘	๒๒๔,๐๐๐	๐	๒๒๔,๐๐๐	√			
๒๒	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมยศ ถึงแยกบ้านนางชาลี บุตรนา	เทศบาลฯ ๖๘	๒๘๖,๐๐๐	๐	๒๘๖,๐๐๐	√			
๒๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ศพด.วัด ลิขิตตามราม หมู่ที่ ๔	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘	๙,๙๖๘,๐๐๐	๙,๙๖๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			
๒๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายฟาร์มไก่ ดอนม่วง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘	๖,๗๘๓,๒๐๐	๖,๗๘๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			
๒๕	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำทิพย์ โดยก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘	๙,๘๓๓,๐๐๐	๙,๘๓๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	√			

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ๖๘	๒๕๘,๗๐๐	๒๕๘,๗๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๘
๒๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจากที่นายนายเข้มทิศ แพนสิงห์ - ที่นายนายวิทยา สมประสงค์ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ๖๘	๓๑๐,๐๐๐	๐	๓๑๐,๐๐๐	√			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓ (บริเวณนางอุไรวรรณ ลาดำ) หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ๖๘	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๐		√		ก.พ. ๖๘
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ศพด.วัด ลิติตตาราม หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ๖๘	๒๑๖,๙๐๐	๐	๒๑๖,๙๐๐	√			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง - ซอยอามวย หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ๖๘	๒๔๓,๓๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๐		√		ก.พ. ๖๘
๓๑	ปรับปรุงถนน สายลำเซบาย - ฟุ้งใหญ่ หมู่ที่ ๖	เงินสะสม ๖๘	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๐		√		มี.ค. ๖๘
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญช่วย สุวรรณศรี - ฝ่าย๕ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	๐	๒๕๕,๐๐๐	√			
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนขยางกูร - ถนนลาดยางเชื่อม ม.๙ หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ๖๘	๑๖๙,๕๐๐	๐	๑๖๙,๕๐๐	√			
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนายมนตรี มุกระวีตร หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ๖๘	๒๕๘,๗๐๐	๐	๒๕๘,๗๐๐	√			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำ ห้วยหินโง่งน - ภูถ้ำพระ (บริเวณคอกหมูเก่า)	เงินสะสม ๖๘	๓๕๗,๕๐๐	๓๕๗,๕๐๐	๐		√		มี.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อลูกรังทาง หลวง - คุ่มหน้าภู หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๘	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๖,๕๐๐	๒๐๐		√		ม.ค. ๖๘
๓๗	ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายเรียงชัย สุริยะเดช - บ้านนายสุวิรรณ วันทอง หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๘	๔๔,๕๐๐	๐	๔๔,๕๐๐	√			
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระเก็บน้ำหมู่ ๔ - หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ๖๘	๒๕๐,๘๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๘
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนบ้านมันปลา ห้วยยาง - แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ๖๘	๒๙๕,๐๐๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	√			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน	เทศบัญญัติ ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เทศบัญญัติ ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๘	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	√			
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเหยี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	√			

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เทศบัญญัติ ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			

(๓) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและการศึกษาดูงาน	เทศบัญญัติ ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	√			
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เทศบัญญัติ ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			
๓	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบัญญัติ ๖๘	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	√			
๔	รณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	เทศบัญญัติ ๖๘	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	√			
๕	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการณั้คลอดก่อนกำหนด	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	√			
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	√			

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			
๒	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	√			

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	√			
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	√			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	แข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสานฝัน ศพด.	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			
๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๘
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๑,๖๒๙,๐๘๖	๔๖๗,๑๕๔	๑,๑๖๑,๙๓๒	√			
๔	หนูๆรู้ไว้ป้องกันภัยไว้ก่อน	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			
๕	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายการอาหารเสริมนม)	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๑,๔๓๓,๙๗๐	๙๑๗,๙๘๑.๐๙	๕๑๕,๙๖๑.๘๑	√			
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๒,๔๙๓,๒๐๐	๑,๒๘๔,๕๘๘	๑,๒๐๘,๖๑๒	√			

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลทุกแห่	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		√		ธ.ค. ๖๗
๒	จัดส่งนักกีฬา ยุวชนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			
๓	จัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐				
๔	จัดงานประเพณีบุญคุณลาน	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๘
๕	จัดงานประเพณีสงกรานต์	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	√			
๖	จัดงานประเพณีออกพรรษา	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๐		√		ต.ค. ๖๗
๗	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาฯ	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			
๘	อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เทศบาลัญญิตี ๖๘	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	√			

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตดาราม	เทศบาลัญัติ ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๘
๒	ต่อเติมอาคารห้องครัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตดาราม	เทศบาลัญัติ ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	√			
๓	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนป่าโมง	เทศบาลัญัติ ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	√			
๔	ก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตดาราม	เทศบาลัญัติ ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		√		ม.ค. ๖๘
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำระหว่าง ศพด.ดอนม่วงฯ - ศพด. กุดแห่	เทศบาลัญัติ ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	√			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	เทศบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	√			
๒	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	เทศบัญญัติ ๖๘	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	√			
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เทศบัญญัติ ๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		จ.ค. ๖๗
๔	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	√			

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมฟุตบาทรอบอาคารสำนักงานเทศบาล	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		√		พ.ย. ๖๗
๒	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาล	เทศบัญญัติ ๖๘	๒๙๕,๒๐๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	√			

หมายเหตุ ในตารางการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ไม่ได้นำรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายอื่นๆ มารวมไว้ด้วย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ